

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

VISTA:

La Nota I.M.S.L. N° 319/2024, de la Intendencia Municipal, a través de la cual se remite la Adenda N° 01/2024, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos, en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 04/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma MARTISE S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - ID. N° 420.284, adjuntando los siguientes documentos para su consideración y aprobación: nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra; Informe de la Fiscalización de la Obra; Informe de la Unidad Ejecutora de Proyectos; copia de contrato; dictamen de Auditoría Interna; Disponibilidad Presupuestaria de la DGAF; Resolución I.M.S.L. N° 749/2024, de fecha 07 de mayo de 2024, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, obra en los antecedentes la Resolución R.I.M.S.L N° 749/2024 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA FIRMA DE UNA ADENDA DE TRABAJOS COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO N° 04/2023 A LA EMPRESA MARTISE S.A. PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284”.-----

Que, también obra la Adenda N° 01 que complementa el Contrato N° 04/2023 para el Lote 01 de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - ID: 420.284, suscripto en fecha 21 de abril de 2023, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - ID N° 420.284.

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA

Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

- a- El Contrato N° 05, de fecha 21 de abril de 2023.
- b- La Resolución I.M.S.L. N° 346, de fecha 28 de febrero de 2023 y la Resolución J.M.S.L. N° 036, de fecha 08 de marzo de 2023.
- c- Solicitud de modificación de contrato de la U.E.P.
- d- Informe de Fiscalización y Empresa.
- e- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.
- f- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA

Se deja expresa constancia que la presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre la U.E.P. y de la Fiscalización, en atención a los pedidos de las comisiones vecinales.

CLÁUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

TRABAJOS COMPENSATORIOS DE RUBROS CONTRACTUALES

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
1	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES CON RECUPERACIÓN - PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	3	127.840	383.520	3	383.520
2	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	1.980	5.756	11.396.880	1.980	11.396.880
3	72103001-001	DEMOLICIÓN DE JUEGOS- PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad Medida Global	1	2.579.360	2.579.360	1	2.579.360
4	82101502-004	CARTEL DE OBRAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	1.580.460	1.580.460	1	1.580.460
5	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP 2 CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	447	83.314	37.241.358	447	37.241.358

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
6	72101 703- 004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	121,6	67.868	8.252.748	121,6	8.252.748
7	72131 601- 9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON AISLADA CEMENTECIA)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	2	1.369.778	2.739.556	2	2.739.556
8	72102 201- 9998	POSTES DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	10	2.653.206	26.532.060	10	26.532.060
9	72102 201- 9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	523.371	523.371	1	523.371
10	72131 601- 001	CABLEADO-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	120	274.360	32.923.200	120	32.923.200
11	72102 905- 001	NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMARCADO DE CANCHAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Metros cuadrados	1.287,2	7.031	9.050.303	1.287,2	9.050.303
12	72101 703- 006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5 M)-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	50	375.436	18.771.800	50	18.771.800
13	72131 601- 998	ARCOS CON REDES (PAR)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
14	72131 601- 009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTECIA Y SELLADO MATE-PLAZA 12 DE JUNIO	Metro lineal	35	364.088	12.743.080	35	12.743.080
15	70111 713- 999	JUEGOS COMBOS(HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	1	35.888.684
16	70111 713- 999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
17	70111 713- 999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	1	20.077.892	20.077.892	1	20.077.892
18	70111 713- 9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad	5	690.568	3.452.840	5	3.452.840
19	72153 103- 001	ENSABLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA 12 DE JUNIO	Unidad Medida Global	1	5.283.454	5.283.454	1	5.283.454
20	82101 502-	SEÑALÉTICA VERTICAL. IDENTIFICADOR DE PLAZA DE	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
	004	HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA 12 DE JUNIO						
21	72103-001-001	DEMOLICIÓN-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	5	30.682	153.410	5	153.410
22	72131-601-9974	REPLANTEO-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	1.535.174	1.535.174	1	1.535.174
23	82101-502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	1.580.460	1.580.460	1	1.580.460
24	72131-601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	555	83.314	46.239.270	555	46.239.270
25	72151-905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	95	14.065	1.336.175	145,5	2.046.457
26	72101-703-004	CORDÓN DE HOMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	265,3	67.868	18.005.380	286	19.410.248
27	72131-601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	2	1.369.778	2.739.556	2	2.739.556
28	72102-201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	10	2.653.206	26.532.060	10	26.532.060
29	72102-201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	687.539	687.539	1	687.539
30	72131-601-001	CABLEADO-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	91,06	110.192	10.034.083	91,06	10.034.083
31	72102-901-9999	DELIMITACIÓN DE CANCHA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	255.680	255.680	1	255.680
32	72101-703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5 M)-PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	83,8	375.436	31.461.536	83,8	31.461.536
33	72131-601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
34	72131-601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA ACOSTA ÑU	Metros cuadrados	53,1	364.109	19.334.187	53,1	19.334.187

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 – «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
35	70111 713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	1	35.888.684
36	70111 713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
37	70111 713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	25.097.366	25.097.366	1	25.097.366
38	70111 713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	12	690.568	8.286.816	12	8.286.816
39	72153 103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS YEQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad Medida Global	1	5.283.455	5.283.455	1	5.283.455
40	82101 502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400
41	72103 001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO-PLAZA AMAMBAY	Unidad	6	120.790	724.740	6	724.740
42	72103 001-001	DESMONTE DE PARADA DE BUS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	493.813	493.813	1	493.813
43	72141 510-001	DEMOLICIÓN DE CERCO DE AREA DE NIÑOS-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	89,3	6.745	602.328	89,3	602.328
44	72141 510-001	DEMOLICIÓN DE BANCOS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	4,875	39.382	191.987	4,875	191.987
45	72131 601-9974	REPLANTEO-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	1.388.850	1.388.850	1	1.388.850
46	82101 502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	1.473.552	1.473.552	1	1.473.552
47	72131 601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	679	78.200	53.097.800	394,7	30.865.540
48	72131 601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	742,1	45.787	33.978.532	325	14.880.775
49	72151	BLOQUE FABRICADO TIPO	Metro	74,5	11.573	862.188	0	0



RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
	905-001	PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM-PLAZA AMAMBAY	lineal					
50	72101 703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	413,78	67.899	28.095.248	413,78	28.095.248
51	72131 601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	1.359.723	2.719.446	2	2.719.446
52	72102 201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA AMAMBAY	Unidad	7	2.569.208	17.984.456	7	17.984.456
53	72102 201-9998	TABLERO DE LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	681.763	681.763	1	681.763
54	72131 601-001	CABLEADO-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	108,9	102.490	11.161.161	108,9	11.161.161
55	72101 703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT 5M)-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	36,8	359.138	13.216.278	102,2	36.703.903
56	72131 601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 LUCES+2 TOMAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1	731.452	731.452	2	1.462.904
57	72131 601-010	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO TABLERO DE 090X2,10, CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA CROMADA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3	1.016.130	3.048.390	0	0
58	72131 601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISIÓN-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	99	27.988	2.770.812	198	5.541.624
59	72102 802-012	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO Y BACHA CON PEDESTAL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2	3.005.361	6.010.722	2	6.010.722
60	72131 601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA AMAMBAY	Metro lineal	50	351.595	17.579.750	50	17.579.750
61	70111 713-999	JUEGOS COMBOS (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-ALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	35.732.917	35.732.917	1	35.732.917
62	70111 713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUDAS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	5.319.604	5.319.604	1	5.319.604
63	70111 713-	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-	Unidad	1	19.573.736	19.573.736	1	19.573.736

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
	999	DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR D EPIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)-PLAZA AMAMBAY						
64	70111 713- 9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA AMAMBAY	Unidad	5	704.585	3.522.925	5	3.522.925
65	72153 103- 001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	5.102.160	5.102.160	1	5.102.160
66	82101 502- 004	SEÑALÉTICA VERTICAL,, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA AMAMBAY	Unidad	1	4.320.866	4.320.866	1	4.320.866
67	72103 001- 001	DESMONTE-RETIRO DE PISO + CONTRAPISO-PLAZA EL RECREO	Metros cuadrados	3,12	48.203	150.393	3,12	150.393
68	72141 510- 001	DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA-PLAZA EL RECREO	Metros cúbicos	9	38.991	350.919	9	350.919
69	72103 001- 001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO-PLAZA EL RECREO	Unidad	2	124.832	249.664	2	249.664
70	72141 510- 001	DESMONTE DE CARTEL-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	127.840	127.840	1	127.840
71	72131 601- 9974	REPLANTEO-PLAZA EL RECREO	Unidad Medida Global	1	1.917.600	1.917.600	1	1.917.600
72	82101 502- 004	CARTEL DE OBRA-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	1.580.460	1.580.460	1	1.580.460
73	72131 601- 009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATÁS, CON CONTRAPISO DE CASCOTE DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS. INCLUYE RAMPAS PEATONALES-PLAZA EL RECREO	Metros cuadrados	256	83.314	21.328.384	256	21.328.384
74	72101 703- 004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	120	67.868	8.144.160	120	8.144.160
75	72102 201- 9998	POSTE DE ULUMINACIÓN PEATONAL-PLAZA EL RECREO	Unidad	9	2.653.206	23.878.854	9	23.878.854
76	72102 201- 9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	687.539	687.539	1	687.539
77	72131 601- 001	CABLEADO-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	52	110.192	5.729.984	52	5.729.984
78	72101 703- 006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS ALT 5M-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	63,5	375.436	23.840.186	63,5	23.840.186



RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

LOTE NRO: 1								
LOTE 1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
MARTISE S.A.								
Ítem	Código o Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidades a Ejecutar	Monto Final cantidades ajustadas
79	72131 601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	5.360.256	5.360.256	1	5.360.256
80	72131 701-019	BARANDA METÁLICA-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	108	220.336	23.796.288	108	23.796.288
81	72131 601-009	BANCO FABRICADO IN SITU 0,45X0,45XLONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA EL RECREO	Metro lineal	52	363.285	18.890.820	52	18.890.820
82	70111 713-999	JUEGOS COMBOS(HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE)PLAZA EL RECREO	Unidad	1	35.888.684	35.888.684	1	35.888.684
83	70111 713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	5.508.626	5.508.626	1	5.508.626
84	70111 713-999	GIMNASIO COMBO(MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE)PLAZA EL RECREO	Unidad	1	20.077.892	20.077.892	1	20.077.892
85	70111 713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA EL RECREO	Unidad	5	690.568	3.452.840	5	3.452.840
86	72153 103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA EL RECREO	Unidad Medida Global	1	5.283.455	5.283.455	1	5.283.455
87	82101 502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL,, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA EL RECREO	Unidad	1	4.474.400	4.474.400	1	4.474.400
					Precio Total Contrato Inicial	975.662.681	Monto Cantidades ajustadas y compensadas	959.527.125

Monto Sobrante del Contrato N° 04/2023: Gs. 16.135.556.-

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

RUBROS ADICIONALES

ÍTEM	RUBROS ADICIONALES	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Demolición de mampostería -PLAZA ACOSTA ÑU	Metro lineal	1,70	33.500	56.950
2	Desmante de suelo-PLAZA ACOSTA ÑU	Unidad metro cubico	2,50	62.500	156.250
3	Desmante de techo metálico existente con recuperación de maderamen - bloque admin -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	30,00	35.600	1.068.000
4	Demolición baño existente, incluye desmante de artefactos+deaberturas+instalacione electrica+cierre de agua corriente+demolicion de mamposteria-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1,00	2.545.000	2.545.000
5	Demolición de alisada existente para colocación de paver-PLAZA AMAMBAY	Unidad Medida Global	1,00	425.000	425.000
6	Desmante de vallado existente con recuperación	Unidad Medida Global	1,00	2.650.000	2.650.000
7	Replanteo y marcación -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	15,70	5.850	91.845
8	Cimiento de PBC . Incluye excavación -PLAZA AMAMBAY	Metros cúbicos	5,68	412.350	2.342.148
9	Mampostería de nivelación -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	6,48	192.600	1.248.048
10	Mampostería de elevación de ladrillos comunes de 0,15m -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	48,23	11.850	571.525
11	Provisión y colocación Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada Nro. 26-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	49,04	452.500	22.190.600
12	Revoque interior / exterior-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	96,47	37.600	3.627.272
13	Contrapiso de hormigón de cascotes para piso baño y deposito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	12,10	39.740	480.854
14	Carpeta alisada para piso azulejo-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	6,50	32.400	210.600
15	Azulejos en baños piso/pared-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	16,50	187.500	3.093.750
16	Piso alisada en depósito-PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	5,60	145.200	813.120
17	Provisión y colocación de puertas metálica prefabricada de 080x2,10, incluye marco y cerradura cromada-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3,00	752.500	2.257.500
18	Provisión y colocación de ventana de dos hojas, una fija y la otra corrediza con cerradura click y pasador. 0,60 m x 0,40 m. espesor 8 milímetros-PLAZA AMAMBAY	Unidad	3,00	623.500	1.870.500
19	Instalación sanitaria, desagüe cloacal baño hasta primer registro-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2,00	489.000	978.000
20	Instalación sanitaria, agua corriente-PLAZA AMAMBAY	Unidad	2,00	392.100	784.200
21	Piso tipo paver -PLAZA AMAMBAY	Metros cuadrados	122,70	195.300	23.963.310
22	Arcos con red (EL PAR) -PLAZA AMAMBAY	Unidad	1,00	5.785.000	5.785.000
				Total Adicionales	77.209.472

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

Monto Sobrante del Contrato N° 04/2023	Gs. 16.135.556.-
Monto de Rubros Adicionales Nuevos	Gs. 77.209.472.-
Monto Final de Ampliación	Gs. 61.073.916.-

Establecer la aplicación del monto resultante no ejecutado como compensatorio de los rubros contractuales y la ampliación del contrato para la ejecución de los trabajos de rubros adicionales a ejecutar, como se observa en los cuadros precedentes.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Ampliar el plazo de ejecución para las plazas objeto de la presente 20 % del plazo inicial.

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES

La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa MARTISE S.A., acuerdan que las demás cláusulas y condiciones del Contrato N° 04 suscripto entre las partes, en fecha 21 de abril de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

Que, obra el Informe DGAI N° 11/2024, en el cual se expresa cuanto sigue: *“El objeto del presente análisis es la suscripción de Adendas por trabajos compensatorios y adicionales que se incorporan por razones técnicas expresamente señaladas por la Fiscalización.”-----*

Que, con base al análisis técnico, jurídico y financiero de la situación planteada, la Dirección General de Auditoría Interna Institucional considera que es absolutamente procedente la modificación de los contratos de **“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - LOTE 1 - ID. N° 420.284**, vía adenda compensatoria y de obras adicionales por valor de Gs. 61.073.916 (guaraníes sesenta y un millones setenta y tres mil novecientos diez y seis), a los efectos de garantizar la correcta ejecución de los contratos y preservar los componentes ambientales. Además, considera procedente la solicitud de adenda de plazo conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.-----

RESOLUCIÓN N°: 158/2024 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 04/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA MARTISE S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID N° 420.284», Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----

Que, el Asesor Económico de la Junta Municipal anexó el Dictamen N° 40/2024, hacer lugar a la Adenda del Contrato de Obras N° 04/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma MARTISE S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - OBRA: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - ID. N° 420.284.

Que, el Dictamen N° 121/2024, emanado de la Comisión Asesora de Obras, el cual recomienda la aprobación de la aludida Adenda N° 01/2024, fue aprobado por unanimidad por la plenaria.-----

POR TANTO, LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN CONCEJO:


RESUELVE:


ART. 1°) APROBAR la Adenda N° 01/2024, para la realización de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos, en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 04/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma MARTISE S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 - Obra: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” - ID. N° 420.284, y autorizar al Ejecutivo Municipal la suscripción de la misma.-----

ART. 2°) COMUNICAR a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-----

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.-----


LIC. ABG. MARÍA O. OVELAR V.
SECRETARIA GENERAL
JUNTA MUNICIPAL


LIC. HERNÁN LIDIO DOMÍNGUEZ FERRÁS
PRESIDENTE
JUNTA MUNICIPAL



TENGASE POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REMITASE COPIA A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.

DADA EN LA SALA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General

LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal